

Protokół prób i badań sprawności funkcjonowania systemu AFS42

Właściciel systemu (nazwa i dane kontaktowe):

Adres instalacji systemu:

Data przeprowadzania prób i badań:

Osoba / Firma dokonująca prób i badań (adres i dane kontaktowe):

Nr seryjny centrali AFS42:

1. Napięcie baterii:

2. Stan akumulatorów:

wynik pozytywny

wynik negatywny

3. Sygnalizacja stanu pracy w trakcie i po włączeniu AFS do zasilania:

wynik pozytywny

wynik negatywny

4. Pomiary linii dozorowej

4.1. Pomiar rezystancji: [R_LAB_GND]

[R_EKR]

4.2. Pomiar prądu zasilania linii dozorowej: [I_LINII]

4.3. Test obciążenia od strony LB: [U2_1]

[U2_2]

[U2_3]

4.4. Test obciążenia od strony LA: [U3_1]

[U3_2]

[U3_3]

5. Test kontrolki LED i sygnału dźwiękowego:

wynik pozytywny

wynik negatywny

6. Test klawiszy (przycisków):

wynik pozytywny

wynik negatywny

7. Sprawdzenie wyjść urządzeń wykonawczych:

wynik pozytywny

wynik negatywny

8. Sprawdzenie obecności czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych w systemie AFS42 (menu główne: ADR OBECNE) zgodnie z planem projektu oraz sprawdzenie zadziałania czujek pożarowych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych pracujących w linii dozorowej.

Adres	Czy jest obecny na liście ADR OBECNE		Czy element liniowy wchodzi w stan alarmowania		Czy centrala AFS42 rozpoznaje stan alarmowania	
	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE
00						
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						

Adres	Czy jest obecny na liście ADR OBECNE		Czy element liniowy wchodzi w stan alarmowania		Czy centrala AFS42 rozpoznaje stan alarmowania	
	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						